



São Paulo, 13 de janeiro de 2017 - A EDP - Energias do Brasil S.A. (“EDP” ou “Companhia”) (“BM&FBOVESPA: ENBR3”) comunica ao mercado que a Empresa de Energia São Manoel S.A. (“EESM”) tomou as medidas cabíveis para realizar a troca de Epecista para a conclusão da UHE São Manoel (“Empreendimento”). A Cesbe S.A. Engenharia e Empreendimentos será responsável pela conclusão das obras civis e a Alstom Energias Renováveis Ltda. pela conclusão da montagem eletromecânica, sendo que esta última já era responsável pelo seu fornecimento. O empreendimento detém um seguro garantia de performance que já foi acionado, e cuja principal função é a de mitigar riscos desta natureza.

Atualmente, o avanço físico das obras civis está em 91,2%, do fornecimento eletromecânico em 87,9% e da montagem eletromecânica em 37,1%. O avanço consolidado de dezembro 2016 é de 83,4%, sendo que o desvio do rio já está realizado integralmente. A implantação do Empreendimento está em conformidade com o cronograma estabelecido inicialmente.

A EESM é uma parceria, na proporção de 1/3(um terço), entre EDP, China Three Gorges Brasil Energia Ltda. e Furnas Centrais Elétrica S.A..

Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas

Diretor Presidente e de Relações com Investidores

IR Team

Marília Barbosa Nogueira
Maria Rodrigues
Amanda C. Pecorari

+55 (11) 2185-5907
ri@edpbr.com.br
www.edp.com.br/ri